

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TƯ NGHĨA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1480 /UBND

Tư Nghĩa, ngày 24 tháng 7 năm 2020

V/v có ý kiến điều chỉnh Quyết
định chủ trương đầu tư dự án
Nhà máy xử lý chất thải nông
nghiệp An Hội

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi.

UBND huyện Tư Nghĩa được Công văn số 1052/SKHTĐT-KTĐN ngày 25/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi về việc góp ý đối với điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải nông nghiệp An Hội, kèm theo tờ trình xin điều chỉnh chủ trương đầu tư và thuyết minh dự án của Nhà đầu tư (*Công ty TNHH Môi trường nông nghiệp An Phát*).

Sau khi xem xét nội dung văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi và Tờ trình, thuyết minh dự án của Nhà đầu tư gửi kèm. UBND huyện Tư Nghĩa có ý kiến đối với nội dung đề xuất điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải nông nghiệp An Hội về điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án như sau:

- Qua kiểm tra rà soát, dự án đã được hoàn thành các thủ tục liên quan về giao đất, đánh giá tác động môi trường và được UBND huyện cấp giấy phép xây dựng dự án vào ngày 27/4/2018 (*giấy phép xây dựng số 63/GPXD ngày 27/4/2018*). Đồng thời, công ty chưa thực hiện việc báo cáo cấp có thẩm quyền về việc vận hành dự án, đã tiến hành vận chuyển chất thải từ Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi đến dự án để vận hành, qua đó gây bức xúc trong nhân dân (*biên bản sự việc ngày 01/6/2019 giữa Công an Nghĩa Kỳ và các hộ dân lân cận*). Đây là một vị trí nhạy cảm về môi trường, trong thời gian qua khu vực này có nhiều kiến nghị của người dân liên quan đến việc ô nhiễm môi trường của các dự án có liên quan.

- Nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh mốc thời gian hoàn thành dự án từ Quý I/2019 thành Hết tháng 12/2020. Dự án này đã được UBND tỉnh chấp thuận gián tiến độ thực hiện dự án 01 lần từ Tháng 10/2016 – Cuối Quý I/2018 thành Tháng 10/2016 – Cuối Quý I/2019 (*Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 19/9/2018*). Tuy nhiên, đến Quý II/2020, nhà đầu tư mới đề xuất gia hạn tiến độ thực hiện dự án. Đề nghị nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 19/9/2018.

Qua các nội dung nêu trên, UBND huyện kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành kiểm tra thực tế tình hình triển khai dự án, yêu cầu nhà đầu tư rà soát, báo cáo cụ thể các nội dung công việc chưa thực hiện, để xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể để hoàn thành các hạng mục công việc có liên quan nhằm tham mưu UBND tỉnh Quyết định; Qua đó, tránh tình trạng điều chỉnh Quyết

định chủ trương đầu tư nhiều lần, chậm đưa dự án đưa vào khai thác, sử dụng theo tiến độ đã được phê duyệt.

Nay phúc đáp cho quý Sở được biết tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: KT-HT, TN-MT huyện;
- UBND xã Nghĩa Kỳ
- C.ty TNHH Môi trường nông nghiệp An Phát;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Lê Trung Thành