

Số: /TB-SXD

Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ và hiện trường công trình Nâng cấp kho lương thực – Kho Dự trữ Dung Quất, Quảng Ngãi – Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình (Nhà kho số 13B)

Hồ sơ của: Nâng cấp kho lương thực – Kho Dự trữ Dung Quất, Quảng Ngãi – Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình (Nhà kho số 13B)

Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200929-0001

Người nộp hồ sơ: Nguyễn Thanh Tùng

Điện thoại liên hệ: 0769414789

Nội dung yêu cầu giải quyết: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Nâng cấp kho lương thực – Kho Dự trữ Dung Quất, Quảng Ngãi – Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình (Nhà kho số 13B).

Sau khi kiểm tra hiện trường chất lượng thi công xây dựng công trình và xem xét hồ sơ hoàn thành, Sở Xây dựng đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cụ thể:

1. Hồ sơ quản lý chất lượng công trình:

- Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo các nội dung còn tồn tại theo Báo cáo số 01/BCKTHS ngày 07/10/2020 của Công ty TNHH tư vấn Tổng Hợp Bình Minh.

- Bổ sung Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng của nhà thầu giám sát theo mẫu số 05 tại Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

2. Hiện trạng chất lượng công trình xây dựng cần khắc phục:

- Bó hè nhà kho và nhà thường trực bị nứt; chưa chèn khe sàn nhà kho bằng ron cao su; một số vị trí tường trong và nền nhà kho chưa thẩm mỹ.

- Chưa cập nhật các bản vẽ hoàn công theo đúng thực tế thi công; tính toán giảm trừ các khối lượng công việc: hệ thống thoát nước mặt, đào phá đá thi công tường rào, hệ thống điện ngoài nhà không thực hiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Đường bê tông nội bộ theo thiết kế được duyệt thì cường độ bê tông mác 250 tuy nhiên theo các kết quả nén mẫu chưa đạt cường độ như thiết kế.

3. Để công trình nghiệm thu đảm bảo yêu cầu về chất lượng và thẩm mỹ chung, Sở Xây dựng đề nghị Chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

Nhận lại hồ sơ và khắc phục các nội dung còn tồn tại nêu trên và ký hợp đồng với Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi thực hiện thí nghiệm đối chứng hạng mục đường bê tông xi măng nội bộ theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ và báo cáo kết quả về Sở Xây dựng trước ngày 25/10/2020.

Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình gửi về quây tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để được giải quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- GD, PGD Hồng;
- Lưu VT, CCGĐ (ntd68).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Hồng