

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ và hiện trường

Hồ sơ của: UBND huyện Trà Bồng.

Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200703-0453

Người nộp hồ sơ: Phạm Minh Tiến.

Điện thoại liên hệ: 0965445568

Nội dung yêu cầu giải quyết: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Trường THPT Phó Mục Gia.

Sau khi kiểm tra hiện trường chất lượng thi công xây dựng công trình và qua xem xét hồ sơ hoàn thành, Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Trà Bồng bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, cụ thể:

1. Hồ sơ quản lý chất lượng công trình:

- Chưa cập nhật quyết định thành lập tổ giám sát, Chứng chỉ hành nghề của tư vấn giám sát cấp - thoát nước, PCCC công trình;

- Chưa lập và trình chủ đầu tư chấp thuận đối với các nội dung như: Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế; Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình; Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng; Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động; phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thay đổi so với hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Các Phiếu kết quả thí nghiệm không có số hợp đồng;

- Các biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào không thể hiện số lượng, khối lượng vật liệu nghiệm thu; kiểm tra thời gian nghiệm thu của vật liệu cấp thoát nước Nhà thi đấu (trước ngày lập biên bản chọn mẫu) và kiểm tra thời gian của Biên bản số 07.

- Cập nhật Phiếu xuất xưởng, CO, CQ của các vật liệu sử dụng trong công trình và một số phiếu quá mờ;

- Lập Hồ sơ hoàn công riêng cho các hạng mục phụ trợ (nhà xe giáo viên, sân vườn, bồn hoa, cây xanh, ...) làm cơ sở bàn giao và lưu trữ hồ sơ cho đơn vị khai thác, sử dụng.

2. Hiện trạng chất lượng công trình xây dựng cần khắc phục:

- Bổ sung đầy đủ các móc gió, ron kính (hoặc keo Silicon) của cửa đi, cửa sổ để đảm bảo ổn định trong quá trình sử dụng;
- Xử lý lún nền đường vị trí tiếp giáp với đường QL24C; trít nhựa khe nhiệt để đảm bảo kỹ thuật và ổn định mặt đường bê tông nội bộ;
- Xử lý chống dột mái tole nhà thi đấu; máng thu nước nhà để xe bị rỉ sét; bổ sung ống tràn sê nô các hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà học bộ môn, ...;
- Thay thế một số cây xanh chết và không phát triển được.

Chủ đầu tư khắc phục các nội dung còn tồn tại nêu trên, tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng theo quy định. Báo cáo về việc khắc phục các nội dung còn tồn tại kèm theo Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng gửi về Sở Xây dựng.

Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị UBND huyện Trà Bồng gửi về quây tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để được giải quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Trà Bồng;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- GD, PGD Hồng;
- Lưu VT, CCGD.



Nguyễn Hữu Hồng