

Số: 271 /TB-SXD

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ và hiện trường

Hồ sơ của: Bảo hiểm xã hội Quảng Ngãi

Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200714-0003

Người nộp hồ sơ: Đỗ Thịnh

Điện thoại liên hệ: 0917552040

Nội dung yêu cầu giải quyết: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Nghĩa Hành.

Sau khi kiểm tra hiện trường chất lượng thi công xây dựng công trình và qua xem xét hồ sơ hoàn thành, Sở Xây dựng đề nghị Bảo hiểm xã hội Quảng Ngãi bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, cụ thể:

1. Hồ sơ quản lý chất lượng công trình:

- Bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo các nội dung còn tồn tại tại Báo cáo số 51/BCKTHS ngày 22/7/2020 của Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi.

- Cung cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh; văn bản chấp nhận nghiệm thu đóng điện của Công ty Điện lực Quảng Ngãi; báo cáo hoàn thành việc giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng; cập nhật đầy đủ hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn giám sát.

- Hoàn chỉnh các báo cáo hoàn thành công trình của Chủ đầu tư, nhà thầu thi công và nhà thầu giám sát theo mẫu quy định tại Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Hoàn công lại toàn bộ bản vẽ công trình đúng theo thực tế thi công tại khu vệ sinh, tường rào, cổng, xà gồ mái...; thực hiện ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 3877/SXD-QHKT ngày 05/12/2018 về việc Giấy phép xây dựng các công trình thuộc dự án Trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội huyện Nghĩa Hành.

2. Hiện trạng chất lượng công trình xây dựng cần khắc phục:

- Lắp đặt lại cửa đi Đ3 theo hồ sơ thiết kế được duyệt; chèn khe sân bê tông.

- Khắc phục một số vết nứt sân bê tông và vết nứt trên tường; nâng đỡ trụ cột nhà để xe khách để đảm bảo chống rỉ cho chân trụ và sơn lại một số cấu kiện

bằng sắt của nhà xe nhân viên bị bong rỉ; đặt lại vị trí đặt máy bơm; đi lại đường dây mạng để đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng nội bộ.

- Vệ sinh lại toàn bộ công trình.

3. Chủ đầu tư khắc phục các nội dung còn tồn tại nêu trên, tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng theo quy định. Báo cáo về việc khắc phục các nội dung còn tồn tại kèm theo Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng gửi về Sở Xây dựng.

Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị Bảo hiểm xã hội Quảng Ngãi gửi về quây tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để được giải quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Bảo hiểm xã hội Quảng Ngãi;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- GD, PGD Hồng;
- Lưu VT, CCGĐ(ntd45).



Nguyễn Hữu Hồng